



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ (สำนักปลัด).....
ที่..... วันที่..... ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๓
เรื่อง..... รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน).....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ และให้รายงานผลการดำเนินงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ ในทุกๆ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ นั้น

บัดนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศศิธร พุ่มขจร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นางสาวศิวาพร มนุนตร)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสุภาพร อารีราษฎร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

(นายพงศธร เนื่องชุมพร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งการจัดทำแผนการดำเนินงานจะทำให้การปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม มีความชัดเจนมากขึ้น และยังเป็นเครื่องมือหรือปฏิทินกำหนดหัวขั้วระยะเวลาในการบริหารงาน และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีการวางแผนที่สอดคล้องกับภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนารองการขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ มีการอนุมัติแผนโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และติดตามสถานะความก้าวหน้าของโครงการตลอดปีงบประมาณ เพื่อนำมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีในภาพรวมหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย ๑ สำนัก ๒ กอง ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง ซึ่งได้กำหนดหัวขั้วระยะเวลาในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน ๖๘ โครงการ โดยแยกเป็นโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์ ได้ดังนี้

- โครงการพัฒนา	จำนวน ๖๘ โครงการ
- ครุภัณฑ์	จำนวน ๑๔ รายการ

๒. โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงครึ่งปีแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) แยกเป็น

๒.๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

- โครงการพัฒนา	จำนวน ๙ โครงการ
- ครุภัณฑ์	จำนวน ๗ รายการ

๒.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

- โครงการพัฒนา	จำนวน ๖ โครงการ
- ครุภัณฑ์	จำนวน - รายการ

๒.๓ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

- โครงการพัฒนา	จำนวน ๕๓ โครงการ
- ครุภัณฑ์	จำนวน ๗ โครงการ

หัวขั้วระยะเวลา ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ โครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยยังมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕๓ โครงการ ส่งผลทำให้ผลการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลกระทบต่อทางปฏิบัติ คือโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจะต้องเลื่อนและยืดระยะเวลาการจัดทำโครงการออกไปอีก ซึ่งจะทำให้โครงการต่างๆ เหล่านั้น จะต้องเลื่อนและไปดำเนินการในไตรมาสถัดไป ทำให้มีโครงการที่จะต้องดำเนินการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้คงเหลือเวลาการปฏิบัติงานในการจัดทำโครงการ เพียง ๖ เดือน จะสิ้นปีงบประมาณ

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในช่วงครึ่งปีแรก ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งการจัดทำโครงการในด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้น จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการฯ มีกระบวนการและขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง จะส่งผลกระทบ คือ การจัดทำโครงการ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน ตลอดจนการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามที่กำหนด และอาจทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ทันต่อนสิ้นปีงบประมาณ จะต้องมีการกันเงินไปเบิกจ่ายในปีต่อไป ประกอบกับ ในช่วงปลายปีงบประมาณ หากมีงบประมาณเงินเหลือจ่ายในการจัดทำโครงการที่ผู้บริหารอนุมัติให้จัดทำโครงการเพิ่มเติม และมีการโอนเพิ่มงบประมาณประจำปีและโครงการตั้งจ่ายรายการใหม่ สำหรับโครงการที่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการและโครงการเร่งด่วน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ชุมชน ซึ่งมีแนวโน้มคาดว่าจะต้องมีการจัดทำโครงการเพิ่มขึ้น และมีโครงการที่จะต้องกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ในภาพรวมองค์กร มีจำนวนโครงการที่ยังไม่มีการดำเนินการโครงการ ในช่วงครึ่งปีแรก จำนวน ๕๓ โครงการ เห็นควรเร่งรัดให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและเร่งดำเนินการจัดทำโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นและเป็นไปตามแผน เพื่อมิให้มีโครงการกันเงินเบิกจ่ายในปีถัดไป

๒. ส่วนราชการควรส่งข้อมูลสรุปและรายงานผลสำเร็จของโครงการภายหลังจากจัดทำโครงการเสร็จสิ้นแล้วว่ามีคุณค่า คุ่มทุนหรือไม่ มีปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการจัดทำโครงการฯ หากผลการดำเนินโครงการไม่คุ้มค่า หน่วยงานควรมีการทบทวนว่าจะดำเนินโครงการนั้นๆ ในปีต่อไปหรือไม่ หรืออาจต้องยุบโครงการ เพื่อจะได้นำงบประมาณไปใช้พัฒนาในส่วนอื่นๆ หรือมีโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

๓. ในการจัดทำแผนการดำเนินงานในปีต่อไป ส่วนราชการควรมีการทบทวน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการจัดทำโครงการให้มีความชัดเจน ครอบคลุม เพื่อป้องกันปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างการจัดทำโครงการ และเพื่อลดความเสี่ยงในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด ลดปัญหาการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน ซึ่งทำให้การวางแผนการดำเนินงานล้มเหลว

ตารางแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	๒๒	๑๐๐	๒๒	๓๒.๓๕
๒.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓	๑๒.๐๐	๕	๒๐.๐๐	๑๗	๖๘.๐๐	๒๕	๓๖.๗๖
๓.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-	-	-	๓	๑๐๐	๓	๔.๔๑
๔.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยว	๑	๒๐.๐๐	-	-	๔	๘๐.๐๐	๕	๗.๓๕
๕.การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔	๕๐.๐๐	-	-	๔	๕๐.๐๐	๘	๑๑.๗๖
๖.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๑	๒๐.๐๐	๑	๒๐.๐๐	๓	๖๐.๐๐	๕	๗.๓๕
รวม	๙	๑๓.๒๔	๖	๘.๘๒	๕๓	๗๗.๙๔	๖๘	๑๐๐

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เงินสะสม	รวม
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-
๒.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๕,๖๙๗,๒๒๐.๘๘	-	๕,๖๙๗,๒๒๐.๘๘
๓.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-	-
๔.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยว	๑๐,๔๕๐	-	๑๐,๔๕๐
๕.การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐๓,๑๙๕	-	๒๐๓,๑๙๕
๖.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๕๓,๕๕๐	-	๕๓,๕๕๐
รวม	๕,๙๖๔,๔๑๕.๘๘	-	๕,๙๖๔,๔๑๕.๘๘

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยภูมิสุวรรณ หมู่ที่ ๖	ข้อบัญญัติ	๖๖๖,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรวมใจ ๔๖ หมู่ที่ ๖	ข้อบัญญัติ	๕๒๙,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไมตรีจิตร หมู่ที่ ๖	ข้อบัญญัติ	๒๕๖,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งรัชนี้ ๕ เชื่อมซอย รุ่งรัชนี้ ๑ หมู่ที่ ๕	เงินสะสม	๑,๖๑๔,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมัทรี ๑๕ หมู่ที่ ๑๐	เงินสะสม	๔๙๓,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทางเข้าสนามกีฬา หมู่ที่ ๕	เงินสะสม	๖๒๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยเพชรสุการ หมู่ที่ ๖	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยภูมิสุวรรณ หมู่ที่ ๖	ข้อบัญญัติ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๘	ข้อบัญญัติ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ทางขึ้นบ่อมียาชาว่า หมู่ที่ ๔	ข้อบัญญัติ	๗๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยกุญชร หมู่ที่ ๕	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยรัตนพล หมู่ที่ ๔	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยสาวแสง หมู่ที่ ๖	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๑๔	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยพรุกระจุต หมู่ที่ ๔	เงินสะสม	๔๙๔,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๑๕	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างซอยภูมิลำเนา (ด้านฝั่งสะพานท่าแซะ) หมู่ที่ ๖	เงินสะสม	๔๙๔,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๑๖	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยซีเฟรช ๑ หมู่ที่ ๘	เงินสะสม	๔๖๙,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๑๗	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยซีเฟรช ๒ หมู่ที่ ๘	เงินสะสม	๓๓๙,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๑๘	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยซีเฟรช ๓ หมู่ที่ ๘	เงินสะสม	๓๒๘,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๑๙	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยพระคุณแม่ ๑ หมู่ที่ ๘	เงินสะสม	๒๒๒,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยกุสยธาร หมู่ที่ ๘	เงินสะสม	๑๕๘,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๒๑	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านคอหมู-บ้าน หัวกรด หมู่ที่ ๔	เงินสะสม	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๒๒	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยสี่ทิศ หมู่ที่ ๔	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสื่อรักวันพ่อ	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	๑,๗๒๐	✓	-	-	ธ.ค. ๖๒	สำนักปลัด
๒	โครงการสื่อรักวันแม่	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการวันไหว้ครู	ข้อบัญญัติ	๒,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๔	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๕	โครงการชวนน้องปลูกผักปลอดสารพิษ	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	๓๐๐	✓	-	-	ก.พ.๖๓	สำนักปลัด
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๗	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	ข้อบัญญัติ	๒,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๘	โครงการเด็กปฐมวัยหัวใจเกษตร	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๙	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๑๐	โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ข้อบัญญัติ	๖๗,๘๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๑๓	โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน	ข้อบัญญัติ	๑๓๖,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	ข้อบัญญัติ	๙๑๕,๒๐๐	๓๘๕,๕๐๒.๘๘	-	✓	-	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	สำนักปลัด
๑๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	ข้อบัญญัติ	๑,๔๔๐,๐๐๐	๖๓๔,๙๒๐	-	✓	-	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	สำนักปลัด
๑๖	โครงการชวนน้องไปวัด	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ข้อบัญญัติ	๒๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	ข้อบัญญัติ	๓๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติ	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด

๒.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน	ข้อบัญญัติ	๒๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติ	๘๐,๐๐๐	๗๑,๔๗๘	✓	-	-	ม.ค.๖๓	สำนักปลัด

๒.๔ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	๘,๓๗๓,๖๐๐	๓,๘๐๕,๕๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้พิการ	ข้อบัญญัติ	๑,๔๗๘,๔๐๐	๖๖๘,๘๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	ข้อบัญญัติ	๒๘๘,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กร	เงินสะสม	๕๗,๙๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์กู้ภัยทางทะเลขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ ๘	ตั้งจ่าย รายการใหม่	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสถานที่ท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวและที่สาธารณะ	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด (Beach Cleaning Day)	ข้อบัญญัติ	๔๐,๐๐๐	๑๐,๔๕๐	✓	-	-	ธ.ค.๖๒	สำนักปลัด

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะประจำตำบลปากน้ำ หมู่ที่ ๘	เงินสะสม	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนสายซีเฟรช - สะพานปลา หมู่ที่ ๘	เงินสะสม	๓๖๔,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	๒๕,๖๗๒	✓	-	-	ธ.ค.๖๒	สำนักปลัด
๒	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๔	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดกิจกรรม/สนับสนุนงานรัฐพิธี (พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี)	ตั้งจ่าย รายการใหม่	๕๐,๐๐๐	๑๙,๖๔๐	✓	-	-	ก.พ.๖๓	สำนักปลัด
๖	โครงการจัดกิจกรรมวันปียมหหาราช	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	๓๙,๙๒๓	✓	-	-	ต.ค.๖๒	สำนักปลัด

๕.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	๓๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	ตั้งจ่าย รายการใหม่	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๗,๙๖๐	✓	-	-	พ.ย.๖๒	สำนักปลัด

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	ข้อบัญญัติ	๒๒๐,๐๐๐	๔๕,๕๕๐	-	✓	-	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.	ข้อบัญญัติ	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓	-	-	มี.ค.๖๓	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด

๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดทรายราตรภาพ (หลังใหม่)	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๙ ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ๑. พนักพิง ๒. เบาะหุ้มหนังเทียม ๓. มีเท้าแขน ๔. แขนขาพลาสติก ๕. ปรับระดับด้วยโซ้คแก๊ส (จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด)	ข้อบัญญัติ	๑๓,๕๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	ตู้เหล็ก ๒ บาน (มอก.) จำนวน ๑ ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ๑. มีมือจับชนิดบิด ๒. มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น ๓. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.)	ข้อบัญญัติ	๕,๕๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ๑. ขนาด ๑,๒๑๙ (กว้าง) x ๖๖๐ (ลึก) x ๗๕๙ (สูง) มิลลิเมตร ๒. หนาโต๊ะเหล็ก PVC ๓. พร้อมกระจกบูโต๊ะ	ข้อบัญญัติ	๕,๕๐๐	๔,๙๐๐	✓	-	-	ธ.ค.๖๒	กองคลัง

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เต็นท์ผ้าใบ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ๑. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๓๕ เมตร จำนวน ๒ หลัง ๒. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒ หลัง (จัดหาโดยสืบจากราคาท้องตลาด)	ข้อบัญญัติ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	ธ.ค.๖๒	กองช่าง

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๒ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒	ข้อบัญญัติ	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	✓	-	-	ธ.ค.๖๒	สำนักปลัด
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒	ข้อบัญญัติ	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	✓	-	-	ธ.ค.๖๒	สำนักปลัด
๓	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๖ ตัว ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒	ข้อบัญญัติ	๔,๒๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒	ข้อบัญญัติ	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓	-	-	ธ.ค.๖๒	กองคลัง

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒	ข้อบัญญัติ	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	✓	-	-	ธ.ค.๖๒	กองคลัง

๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒	ข้อบัญญัติ	๔,๓๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒	ข้อบัญญัติ	๒๒,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง

๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ๑. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ๒. เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑.๕ แรงม้า ๓. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๓๐ ซีซี ๔. พร้อมใบมีด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	ข้อบัญญัติ	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	✓	-	-	ม.ค.๖๓	กองช่าง

๔. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า จำนวน ๑ เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	ข้อบัญญัติ	๓๔,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๒	ไม้สตัฟโฟลูมิเนียมแบบพับ ความยาว ๔ เมตร (จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด)	ข้อบัญญัติ	๔,๕๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง