



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งฉบับเพิ่มเติม โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖, ๒๗ ซึ่งกำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อแสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ประจำปีงบประมาณนั้น และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีความชัดเจน ในการปฏิบัติงานขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานส่วน ราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภายใน อันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในแผนการ ดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนนั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และฉบับเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่ารายงานฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....

๒. รายงานผลการดำเนินงาน

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงาน

๑. ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๓	๗๔.๑๙	๒	๖.๔๕	๖	๑๙.๓๕	๓๑	๙๙.๐๖
๒.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๔	๙๓.๓๓	-	-	๑	๖.๖๗	๑๕	๑๐๐.๐๐
๓.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	๒	๖๖.๖๗	-	-	๑	๓๓.๓๓	๓	๕๐.๐๐
๔.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสถานที่ท่องเที่ยว	๑	๓๓.๓๓	-	-	๒	๖๖.๖๗	๓	๑๐๐.๐๐
๕.การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๗	๘๗.๕๐	-	-	๑	๑๒.๕๐	๘	๑๐๐.๐๐
๖.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๑๐	๘๓.๓๓	-	-	๒	๑๖.๖๗	๑๒	๑๐๐.๐๐
รวม	๕๗	๗๙.๑๗	๒	๓.๓๕	๑๓	๑๘.๐๖	๗๒	๑๐๐.๐๐

สรุป ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการที่ได้ดำเนินการคิดเป็นร้อยละ $(๕๙ \times ๑๐๐) \div ๗๒ = ๘๑.๙๔$
ของโครงการทั้งสิ้นที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	งบปกติ	เงินสะสม	รวม
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๐๓,๗๑๐.๖๙	๘,๕๐๕,๕๐๐	๙,๒๐๙,๒๑๐.๖๙
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๔,๒๐๐,๔๕๘.๓๗	๑๘๖,๕๐๐	๑๔,๓๘๖,๙๕๘.๓๗
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย	๔๒,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๕๓๘,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสถานที่ท่องเที่ยว	๓๓๐,๐๐๐	-	๓๓๐,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๙๖๙,๖๓๘	-	๙๖๙,๖๓๘
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๘๔,๐๐๐	๓๓๔,๒๐๐	๔๑๘,๒๐๐
รวม	๑๖,๓๒๙,๘๐๗.๐๖	๙,๕๒๒,๒๐๐	๒๕,๘๕๒,๐๐๗.๐๖

๖. ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายภูมิลำเนา หมู่ที่ ๖	-	✓	-	๕,๒๕๐,๐๐๐	-
๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพรุกระจุต	✓	-	-	๔,๓๑๐,๐๐๐	๔,๓๑๐,๐๐๐
รวม	๑	๑	-	๙,๕๖๐,๐๐๐	๔,๓๑๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และเทพื้น คสล. ซอยมัทรี ๑๔ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๑,๖๖๔,๐๐๐	-	๒๕ ก.ย.๖๗	๒๔ ธ.ค.๖๗	-	✓	-	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ ซอยชุมชื่น หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๕,๔๖๒.๐๓	๒๓ เม.ย.๖๗	๒๓ พ.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ ซอยกุสยธาร หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๗๖๕.๖๙	๒๓ เม.ย.๖๗	๒๓ พ.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ ซอยรุ่งรัชนี ๑ และซอยรุ่งรัชนี ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๘,๔๘๒.๙๗	๒๓ เม.ย.๖๗	๒๓ พ.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง
รวม ๔ โครงการ		-	๒,๒๖๔,๐๐๐	๕๙๑,๗๑๐.๖๙	-	-	๓	๑	-	-

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบล ปากน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๕ ก.พ.๖๗	๕ เม.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขยายสันตัด ๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๓๐๓,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	๘ มี.ค.๖๗	๗ พ.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขยายผิว ๑๒ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	๘ มี.ค.๖๗	๗ พ.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายลูกรัง ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๒๙๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๒๙ มี.ค.๖๗	๒๘ พ.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๓๑๒,๐๐๐	๓๑๑,๐๐๐	๑๗ มิ.ย.๖๗	๑๖ ส.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายลูกรัง (ช่วงพิกัดที่ ๑๐.๔๒๐๘๖๔ ๙๙.๒๓๖๖๓๗ ถึง ๑๐.๔๑๙๘๐๓ ๙๙.๒๓๖๔๔๙) หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๒๙ มี.ค.๖๗	๑๒ มิ.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๙ ส.ค.๖๗	๘ ต.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการปรับปรุงลาน คสล.ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๓๕๘,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	๘ มี.ค.๖๗	๗ พ.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลังพลับปลา ร.๕ พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๒,๙๑๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง
๑๐	โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายบอกชื่อซอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ (ช่วงที่ ๒) ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๗ เม.ย.๖๗	๑๖ มิ.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยสี่มิตร หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๒,๓๖๖,๐๐๐	๒,๐๘๕,๐๐๐	๒๓ ก.ค.๖๗	๖ ต.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง
๑๒	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยพรุกระจุต ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง
๑๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคอหมู หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๒๘๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง
๑๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโน หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๒๘๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๓,๐๐๐	๒๘ ก.พ. ๖๗	๑๓ พ.ค. ๖๗	✓	-	-	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๙,๐๐๐	๒๘ ก.พ.๖๗	๒๘ เม.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขอยกสายธาร ๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๔๓๑,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๒๓ ส.ค.๖๗	๗ ต.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขอยคลองญวน หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๔,๐๐๐	๒๓ ส.ค.๖๗	๗ ต.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง
๑๙	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๔๙๗,๐๐๐	-	๑๙ ส.ค.๖๗	๑๘ ต.ค.๖๗	-	✓	-	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้าประติมากรรม บริเวณเกาะกลางถนนสายซีเฟรช-สะพานปลา หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๓๘๐,๐๐๐	๓๗๙,๐๐๐	๗ มิ.ย.๖๗	๗ ก.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง
๒๑	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยพรุกระจุตถึงขอยประชาอุทิศ หมู่ที่ ๔-๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๔๙๙,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยรุ่งรัชนี ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	เงินสะสม	๔๙๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	กองช่าง
๒๓	<u>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</u> จัดซื้อเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมโคมไฟ จำนวน ๒๕ ชุด	เงินสะสม	๑,๖๙๕,๐๐๐	๑,๖๙๔,๕๐๐	๙ พ.ค.๖๗	๘ ก.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง
๒๔	<u>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</u> จัดซื้อถังเก็บน้ำแกรนิต จำนวน ๑ ถัง	เงินสะสม	๑๓,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	๖ มี.ค.๖๗	๒๖ มี.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง
๒๕	<u>ครุภัณฑ์การเกษตร</u> จัดซื้อปั้มน้ำชนิดใบพัดเดี่ยว ขนาด ๕.๕ HP จำนวน ๒ เครื่อง	เงินสะสม	๖๒,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	๓ ก.ค.๖๗	๑๙ ส.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง
๒๖	<u>ครุภัณฑ์การเกษตร</u> จัดซื้อปั้มน้ำชนิดใบพัดเดี่ยว ขนาด ๓ HP จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๓ ก.ค.๖๗	๑๙ ส.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง
๒๗	<u>ครุภัณฑ์การเกษตร</u> จัดซื้อปั้มน้ำชนิด ๕ ใบพัด ขนาด ๓ HP จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม	๑๘,๕๐๐	๑๘,๕๐๐	๓ ก.ค.๖๗	๑๙ ส.ค.๖๗	✓	-	-	กองช่าง
รวม ๒๗ โครงการ		-	๑๔,๓๗๘,๐๐๐	๘,๖๑๗,๕๐๐	-	-	๒๐	๑	๖	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๕,๔๓๐	๒๓ ก.พ.๖๗	๒๓ ก.พ.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติ	๙๐,๐๐๐	๘๘,๒๘๘	๑๒ ม.ค. ๖๗	๑๗ ม.ค. ๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ข้อบัญญัติ	๗๒๗,๒๔๐	๔๖๗,๒๙๕	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	ข้อบัญญัติ	๙๓๕,๒๐๐	๗๔๙,๖๙๙.๓๗	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ในพื้นที่ อบต.ปากน้ำ	ข้อบัญญัติ	๑,๖๖๔,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๔,๒๐๐	๑,๕๘๓,๒๙๖	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
๗	<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๓,๐๐๐ บาท และขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง	เงินสะสม	๑๘๘,๒๐๐	๑๘๖,๕๐๐	๗ พ.ค.๖๗	๒๓ พ.ค.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม ๗ โครงการ		-	๓,๖๒๔,๖๔๐	๓,๐๘๐,๕๐๘.๓๗	-	-	๖	-	๑	-

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑๗ เม.ย.๖๗	๒๖ เม.ย.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐	๑๘,๗๒๐	๕ มิ.ย.๖๗	๗ มิ.ย.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติ	๑๔๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๙ มิ.ย.๖๗	๒๓ ก.ค.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง	ข้อบัญญัติ	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม ๔ โครงการ		-	๒๙๐,๐๐๐	๒๓๘,๗๒๐	-	-	๔	-	-	-

๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐	๑๐,๓๓๐	๒๙ มี.ค.๖๗	๒๙ มี.ค.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ		-	๓๐,๐๐๐	๑๐,๓๓๐	-	-	๑	-	-	-

๒.๕ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	๙,๓๐๐,๐๐๐	๙,๒๒๗,๑๐๐	๑ ก.ย. ๖๖	๓๐ ต.ค. ๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้พิการ	ข้อบัญญัติ	๑,๕๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐	๑,๕๖๔,๘๐๐	๑ ก.ย. ๖๖	๓๐ ต.ค. ๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	ข้อบัญญัติ	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๕,๕๐๐	๑ ก.ย. ๖๖	๓๐ ต.ค. ๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		-	๑๑,๑๓๐,๐๐๐	๑๑,๐๕๗,๔๐๐	-	-	๓	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่กรณี เี่ยวยาหรือพันพู่หลังเกิดสาธารณภัย	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
๒	<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</u> จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๒๕ จุด	เงินสะสม	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๒๔ เม.ย.๖๗	๒๓ มิ.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง
๓	<u>วัสดุจรรยา</u> จัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จำนวน ๒ ชุด	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๔ ม.ค.๖๗	๑๑ ม.ค.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		-	๖๓๘,๐๐๐	๕๓๘,๐๐๐	-	-	๒	-	๑	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสถานที่ท่องเที่ยว

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวและที่สาธารณะ	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด (Beach Cleaning Day)	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
๓	<u>วัสดุงานบ้านงานครัว</u> จัดซื้อถังขยะขนาดบรรจุ ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๒๐๐ ใบ	โอนเพิ่ม	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓ ก.ย.๖๗	๓ ต.ค.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ		-	๓๗๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	-	-	๑	-	๒	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๘,๐๐๐	๑๑,๘๖๐	๕ ธ.ค.๖๖	๕ ธ.ค.๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
๓	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๔๘๖	๒๘ ก.ค.๖๗	๒๘ ก.ค.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	๔๕,๔๐๒	๒๓ ต.ค.๖๖	๒๓ ต.ค.๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด
๕	จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๓๐ พ.ค.๖๗	๑๔ ก.ค.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
๖	<u>วัสดุอื่น</u> จัดซื้อธงประดับเสาไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา จำนวน ๒๑ ชุด	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๓๑๐,๘๐๐	๓๑๐,๘๐๐	๓๑ พ.ค.๖๗	๑๐ มิ.ย.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม ๖ โครงการ		-	๙๑๙,๘๐๐	๘๘๖,๕๔๘	-	-	๕	-	๑	-

๕.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการวันสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	๓๓,๐๙๐	๑๓ เม.ย.๖๗	๑ ๓ เม.ย.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๗ พ.ย.๖๖	๒๖ พ.ย.๖๖	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ		-	๑๐๐,๐๐๐	๘๓,๐๙๐	-	-	๒	-	-	-

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	ข้อบัญญัติ	๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
๒	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	✓	สำนักปลัด
๔	<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</u> จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๑๒ ก.พ.๖๗	๑๙ ก.พ.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
๕	<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> จัดซื้อชุดรับแขกไม้สักหลุยส์ จำนวน ๑ ชุด	เงินสะสม	๒๙,๙๐๐	๒๙,๙๐๐	๑๙ มี.ค.๖๗	๒๘ มี.ค.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
๖	<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> จัดซื้อเก้าอี้ประชุม จำนวน ๕๐ ตัว	เงินสะสม	๒๙,๕๐๐	๒๗,๕๐๐	๑๙ มี.ค.๖๗	๒๘ มี.ค.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
๗	<u>วัสดุอื่น</u> จัดซื้อพาเลทพลาสติกแบบเรียบสองหน้า จำนวน ๒๐ แผ่น	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	๓๑ พ.ค.๖๗	๑๐ มิ.ย.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	เงินสะสม	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๑๕ ก.ค.๖๗	๗ ส.ค.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
๙	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมขนาดใบพัด ๒๔ นิ้ว สามขา มอเตอร์ ๓๐๐ W จำนวน ๖ เครื่อง	เงินสะสม	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๕ ก.ค.๖๗	๗ ส.ค.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด
รวม ๙ โครงการ		-	๓๒๕,๔๐๐	๒๗๖,๔๐๐	-	-	๗	-	๒	-

๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ดำเนินการ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน ๑๘ ตัว	เงินสะสม	๘๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๒๕ มี.ค.๖๗	๑๘ เม.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง
๒	ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อเครื่องปั๊มลม จำนวน ๑ เครื่อง	เงินสะสม	๔๙,๕๐๐	๔๙,๐๐๐	๒๘ มี.ค.๖๗	๒๓ เม.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง
๓	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อถังน้ำพลาสติก จำนวน ๔ ถัง	เงินสะสม	๑๒,๐๐๐	๑๑,๘๐๐	๒๔ พ.ค.๖๗	๕ มิ.ย.๖๗	✓	-	-	กองช่าง
รวม ๓ โครงการ		-	๑๔๒,๕๐๐	๑๔๑,๘๐๐	-	-	๓	-	-	-

ปัญหา/อุปสรรค

๑. ประชาชนมีความต้องการโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงสร้างพื้นฐานสูงกว่างบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับจัดสรร ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด

๒. การกระจุกและการกระจายตัวของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ยังไม่มีสมดุลกัน บางยุทธศาสตร์มีโครงการเป็นจำนวนมาก ขณะที่บางยุทธศาสตร์มีโครงการค่อนข้างน้อย

๓. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณควรจัดวางแผนการใช้จ่าย/ตรวจสอบโครงการ/รูปแบบรายงาน (กรณีจัดจ้าง) ให้มีความพร้อมเมื่อมีงบประมาณเข้ามาให้เร่งดำเนินการจัดสรรแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ

๒. การดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับงบประมาณ/สถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าโปร่งใส

๓. ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

๔. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้

