



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ (สำนักปลัด).....

ที่..... วันที่ 16 เม.ย. 2564

เรื่อง...รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน/แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ นั้น

บัดนี้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศศิธร พุ่มขจร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นางสาวศิวาพร มนุนตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสุภาพร อารีราษฎร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

(นายพงศธร เนืองชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน/แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการจัดทำแผนการดำเนินงานจะทำให้การปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม มีความชัดเจนมากขึ้น และยังเป็นเครื่องมือหรือปฏิทินกำหนดหัวระยะเวลาในการบริหารงานและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีการวางแผนที่สอดคล้องกับภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ มีการอนุมัติแผนโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และติดตามสถานะความก้าวหน้าของโครงการตลอดปีงบประมาณ เพื่อนำมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีในภาพรวมหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย ๑ สำนัก ๒ กอง ได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานดังนี้

- โครงการพัฒนา	จำนวน ๗๔ โครงการ
- ครุภัณฑ์	จำนวน ๑๕ รายการ

๒. โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงครึ่งปีแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

แยกเป็น

๒.๑ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

- โครงการพัฒนา	จำนวน ๑๒ โครงการ
- ครุภัณฑ์	จำนวน - รายการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๒	

๒.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

- โครงการพัฒนา	จำนวน ๘ โครงการ
- ครุภัณฑ์	จำนวน - รายการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๑	

๒.๓ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

- โครงการพัฒนา	จำนวน ๕๔ โครงการ
- ครุภัณฑ์	จำนวน ๑๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๗	

หัวระยะเวลา ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยยังมีโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๕๔ โครงการ ส่งผลทำให้ผลการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลกระทบในทางปฏิบัติ คือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจะต้องเลื่อนและยืดระยะเวลาการจัดทำโครงการออกไปอีก ซึ่งจะทำให้โครงการต่างๆ เหล่านั้น จะต้องเลื่อนและไปดำเนินการในไตรมาสถัดไป ทำให้มีโครงการที่จะต้องดำเนินการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้คงเหลือเวลาการปฏิบัติงานในการจัดทำโครงการ เพียง ๖ เดือน จะสิ้นปีงบประมาณ

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในช่วงครึ่งปีแรก ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งการจัดทำโครงการในด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้น จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการฯ มีกระบวนการและขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง จะส่งผลกระทบ คือ การจัดทำโครงการ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายเงิน ตลอดจนการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามที่กำหนด และอาจทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ทันตอนสิ้นปีงบประมาณ จะต้องมีการกันเงินไปเบิกจ่ายในปีต่อไป ประกอบกับ ในช่วงปลายปีงบประมาณ หากมีงบประมาณเงินเหลือจ่ายในการจัดทำโครงการที่ผู้บริหารอนุมัติให้จัดทำโครงการเพิ่มเติม และมีการโอนเพิ่มงบประมาณประจำปีและโครงการตั้งจ่ายรายการใหม่ สำหรับโครงการที่มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการและโครงการเร่งด่วน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ชุมชน ซึ่งมีแนวโน้มคาดว่าจะต้องมีการจัดทำโครงการเพิ่มขึ้น และมีโครงการที่จะต้องกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ในภาพรวมองค์กร มีจำนวนโครงการที่ยังไม่มีการดำเนินโครงการ ในช่วงครึ่งปีแรก จำนวน ๕๔ โครงการ เห็นควรเร่งรัดให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและเร่งดำเนินการจัดทำโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นและเป็นไปตามแผน เพื่อมิให้มีโครงการกันเงินเบิกจ่ายในปีถัดไป

๒. ส่วนราชการควรส่งข้อมูลสรุปและรายงานผลสำเร็จของโครงการภายหลังจากจัดทำโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ว่ามีความคุ้มค่า คุ้มทุนหรือไม่ มีปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการจัดทำโครงการฯ หากผลการดำเนินโครงการไม่คุ้มค่า หน่วยงานควรมีการทบทวนว่าจะดำเนินโครงการนั้นๆ ในปีต่อไปหรือไม่ หรืออาจต้องยุบโครงการ เพื่อจะได้นำงบประมาณไปใช้พัฒนาในส่วนอื่นๆ หรือมีโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

๓. ในการจัดทำแผนการดำเนินงานในปีต่อไป ส่วนราชการควรมีการทบทวน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการจัดทำโครงการให้มีความชัดเจน ครอบคลุม เพื่อป้องกันปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างการจัดทำโครงการ และเพื่อลดความเสี่ยงในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนด ลดปัญหาการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน ซึ่งทำให้การวางแผนการดำเนินงานล้มเหลว

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๒๑.๗๔	๒	๘.๗๐	๑๖	๖๙.๕๗	๒๓	๓๑.๐๘
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑	๓.๒๓	๕	๑๖.๑๓	๒๕	๘๐.๖๕	๓๑	๔๑.๘๙
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	๑	๓๓.๓๓	-	-	๒	๖๖.๖๖	๓	๔.๐๕
๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยว	๑	๓๓.๓๓	-	-	๒	๖๖.๖๖	๓	๔.๐๕
๕. การพัฒนาการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒	๒๐.๐๐	-	-	๘	๘๐.๐๐	๑๐	๑๓.๕๑
๖. การพัฒนาการบริหารจัดการ	๒	๕๐.๐๐	๑	๒๕.๐๐	๑	๒๕.๐๐	๔	๕.๔๑
รวม	๑๒	๑๖.๒๒	๘	๑๐.๘๑	๕๔	๗๒.๙๗	๗๔	๑๐๐

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	จ่ายขาดเงินสะสม	รวม
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๑๖,๒๑๐.๕๔	๑,๓๖๘,๐๐๐	๑,๕๘๔,๒๑๐.๕๔
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๖,๓๑๔,๘๒๙.๓๐	-	๖,๓๑๔,๘๒๙.๓๐
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย	๓๑,๙๒๐	-	๓๑,๙๒๐
๔. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยว	๑๑,๔๕๐	-	๑๑,๔๕๐
๕. การพัฒนาการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๗๒,๐๘๓	-	๗๒,๐๘๓
๖. การพัฒนาการบริหารจัดการ	๕๒๘,๔๐๐	-	๕๒๘,๔๐๐
รวม	๗,๑๗๔,๘๙๒.๘๔	๑,๓๖๘,๐๐๐	๘,๕๔๒,๘๙๒.๘๔

แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยรักการดี หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๑๔๖,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	✓	-	-	เม.ย.-พ.ค.๖๔	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อบำบัด คสล. ขอยรุ่งเรือง ๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๓๙๖,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างศาลารอรถ ขอยมัทรี ๑๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือเกาะเสม็ด หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบำบัด คสล. บริเวณหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดทรายดำ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๓๘๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสี่อุทิศ ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	✓	-	-	ม.ค.-มี.ค.๖๔	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขอยรุ่งรธานี ๑ (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๓๕๓,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	✓	-	-	ม.ค.-มี.ค.๖๔	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขอยโพธิ์ทอง ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๒๐๖,๐๐๐	๒๐๓,๐๐๐	✓	-	-	ม.ค.-มี.ค.๖๔	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยมัทรี ๑๕ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางขึ้นชุมชนป่าช้า หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๑๓๒,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๑๒	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ขอยเทพนิมิตร หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๑,๕๕๘,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านคอหมู - บ้านหัวกรด ถึง ถนนสายหลังพลับพลา ร.๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๒,๑๙๒,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ ซอยเทพประทาน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๖๐,๐๐๐	๒๘,๙๒๐.๔๗ (๕๐% แรก)	-	✓	-	เม.ย.-มิ.ย.๖๔	กองช่าง
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ ซอยกุญชร ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณประโยชน์ ซอยมัทรี ๑๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๑๓๐,๐๐๐	๔๒,๒๙๐.๐๗ (๕๐% แรก)	-	✓	-	เม.ย.-มิ.ย.๖๔	กองช่าง
๑๗	โครงการชุดลอกร่องน้ำคลองบางใหญ่และร่องน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๓๖๖,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	✓	-	-	มี.ค.-เม.ย.๖๔	กองช่าง
๑๘	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยมัทรี ๑๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากน้ำ อำเภอมือง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๙	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายบ้านมัทรี - บ้านหัวกรูด (ช่วงสามแยกไปคอหมู - โรงเรียนวัดหัวกรูด) หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอมะนัง จังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ขอยรุ่งรังษี ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอมะนัง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๑๓๓,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างธนาคาร น้ำใต้ดิน ขอยรุ่งรังษี ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอมะนัง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๑๓๓,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๒๒	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยแถมสิน หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอมะนัง จังหวัดชุมพร	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๑๔๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๒๓	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยร่วมใจ ๔๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ อำเภอมะนัง จังหวัดชุมพร	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสื่อรักวันพ่อ	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	๓,๑๒๐	✓	-	-	ธ.ค.๖๓	สำนักปลัด
๒	โครงการสื่อรักวันแม่	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการวันไหว้ครู	ข้อบัญญัติ	๒,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๔	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๕	โครงการชวนน้องปลูกผักปลอดสารพิษ	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๗	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	ข้อบัญญัติ	๒,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๘	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๙	โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๑๐	โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ข้อบัญญัติ	๕๖,๕๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๑๒	โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน	ข้อบัญญัติ	๑๓๖,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	ข้อบัญญัติ	๘๙๔,๐๐๐	๓๕๖,๙๒๙.๓๐	-	✓	-	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	สำนักปลัด
๑๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่	ข้อบัญญัติ	๑,๗๙๒,๐๐๐	๑,๐๓๖,๘๘๐	-	✓	-	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	สำนักปลัด
๑๕	โครงการชวนน้องไปวัด	ข้อบัญญัติ	๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๑๖	โครงการติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาด ทรายทราย (หลังใหม่) อบต.ปากน้ำ	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๑๗	โครงการติดตั้งรั้วสแตนเลสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หาดทรายทราย (หลังใหม่) อบต.ปากน้ำ	ข้อบัญญัติ	๔๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๑๘	โครงการติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หาดทรายทราย (หลังใหม่) อบต.ปากน้ำ	ข้อบัญญัติ	๑๒๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	ข้อบัญญัติ	๓๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติ	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๔	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๕	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิง	ข้อบัญญัติ	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด

๒.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน	ข้อบัญญัติ	๒๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติ	๘๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๔	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อบจ.ชุมพร	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๕	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นจังหวัดชุมพร	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด

๒.๔ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	๘,๖๙๙,๐๐๐	๔,๐๕๓,๕๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้พิการ	ข้อบัญญัติ	๑,๗๖๔,๐๐๐	๗๑๘,๔๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	ข้อบัญญัติ	๒๘๘,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร	ข้อบัญญัติ	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	ข้อบัญญัติ	๓๕,๐๐๐	๓๑,๙๒๐	✓	-	-	ธ.ค.๖๓ เม.ย.๖๔	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสถานที่ท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวและที่สาธารณะ	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด (Beach Cleaning Day)	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	๑๑,๔๕๐	✓	-	-	พ.ย.๖๓	สำนักปลัด

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งรั้วสแตนเลสพร้อมประดับไฟ หลอด LED เกาะกลางถนนสายซีเฟิร์ช - สะพานปลา หมู่ที่ ๘ ตำบล ปากน้ำ อำเภอมะนัง จังหวัดชุมพร	จ่ายขาด เงินสะสม	๑,๓๘๘,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	๒๒,๘๗๐	✓	-	-	ธ.ค.๖๓	สำนักปลัด
๒	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๔	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๒๑๓	✓	-	-	ต.ค.๖๓	สำนักปลัด
๖	โครงการเดินเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	ข้อบัญญัติ	๑๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๗	โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (งานวันสำนึกพระมหากษัตริย์คุณ)	ข้อบัญญัติ	๑๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด

๕.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันสงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอายุ	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	โครงการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		ที่มางบประมาณ	งบประมาณตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	ข้อบัญญัติ	๒๑๐,๐๐๐	๓๐,๕๐๐	-	✓	-	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของ อบต.	ข้อบัญญัติ	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓	-	-	มี.ค.๖๓	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๔	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	ข้อบัญญัติ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	✓	-	-	ธ.ค.๖๓	กองคลัง

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๕๐,๐๐๐ บีทียู ราคาเครื่องละ ๕๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๑๑๔,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๗๕ ซม. ลึก ๗๕ ซม. สูง ๑๒๕ ซม. มีพนักพิงสามารถโยกเอนได้ หุ้มด้วยหนังแท้และหนัง PVC ขาไม้ ล้อ PP ๕ ล้อ มีโซ่แก๊สปรับระดับได้ โดยสืบราคาจากท้องตลาด	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๑๗,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - แทงค์เก็บน้ำทำจากสแตนเลส - อุณหภูมิความร้อน ๘๐ - ๙๕ องศา - อุณหภูมิความเย็น ๑๐ - ๑๕ องศา - หยุดทำงานเมื่อน้ำร้อนเกินกำหนด - ให้น้ำเย็นเร็วขึ้นด้วยคอมเพลสเซอร์ - ที่กदनน้ำสะดวกแบบหมุน โดยสืบจากราคาท้องตลาด	ข้อบัญญัติ	๓,๓๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	ชุดโต๊ะประชุมตัวยูพร้อมเก้าอี้ประชุม ๑๔ - ๑๘ ที่นั่ง ประกอบด้วย - โต๊ะประชุมตัวยู ๒๑๐ x ๖๐ x ๗๕ ซม. - โต๊ะต่อโค้งชุดประชุมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ x ๗๕ ซม. - เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๕ ตัว โดยสืบจากราคาท้องตลาด	ข้อบัญญัติ	๓๘,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว ๑. ขนาดกว้าง ๑,๓๘๕ มิลลิเมตร ลึก ๖๗๐ มิลลิเมตร สูง ๗๕๓ มิลลิเมตร ๒. หน้าโต๊ะเหล็ก PVC ๓. พร้อมกระจกบูโต๊ะ - เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว ๑. พนักพิง ๒. มีเท้าแขน ๓. เบาะหุ้มหนังเทียม ๔. ปรับระดับด้วยโซ้คแก๊ส โดยสืบราคาจากท้องตลาด	ข้อบัญญัติ	๗,๙๕๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด

๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ๑. มีพนักพิง ๒. มีที่เท้าแขน ๓. เบาะหุ้มหนังเทียม ๔. ปรับระดับด้วยโช๊คแก๊ส โดยสืบจากราคาท้องตลาด	ข้อบัญญัติ	๑,๙๕๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๒	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ๑. ขนาดกว้าง ๑,๓๘๕ มิลลิเมตร ลึก ๖๗๐ มิลลิเมตร สูง ๗๕๓ มิลลิเมตร ๒. หน้าโต๊ะเหล็ก PVC ๓. พร้อมกระจกบูโต๊ะ โดยสืบจากราคาท้องตลาด	ข้อบัญญัติ	๖,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๓	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๕๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	๕๗,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง

๒. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องขยายพร้อมลำโพง รถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข - ๖๕๔๒ ชุมพร โดยการ ๑. ติดตั้งเครื่องเล่นแผ่น/USB ๒. ติดตั้งเครื่องขยายเสียง ๑๕๐๐ W ๓. ติดตั้งลำโพงฮอร์น ๖๐ W จำนวน ๑ ชุด โดยสืบราคาจากท้องตลาด	ข้อบัญญัติ	๒๓,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๒ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒	ข้อบัญญัติ	๔๔,๐๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒	ข้อบัญญัติ	๗,๕๐๐	-	-	-	✓	-	สำนักปลัด
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒	ข้อบัญญัติ	๒๒,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองคลัง
๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒	ข้อบัญญัติ	๘,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองคลัง

๔. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
		ที่มา งบประมาณ	งบประมาณ ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สปั้ม จำนวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - กำลังมอเตอร์ ๒.๐ HP ระยะส่งแหวดิ่ง ๑๑๕ เมตร ใบพัด สูบน้ำ จำนวน ๑๖ ใบ สูบน้ำได้ ๒๐ GMP กระแสไฟฟ้า ๒๒๐ V โดยสืบราคาจากท้องตลาด	จ่ายขาด เงินสะสม	๒๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง
๒	ปั้มสูบน้ำเบนซิน จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๙,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - INLET/OUTLET DIA ๕๐ mm MAX SUCTION HEAD ๗.๕ m NET POWER ๓.๖ Km/๓๖๐๐ rpm โดยสืบราคาจากท้องตลาด	จ่ายขาด เงินสะสม	๑๘,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง